

Акт приемо-сдаточных испытаний оборудования и систем

о приёме информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в рамках исполнения Государственного Контракта № 14 от 30.07.2020 после испытаний

п. Березинский

25.11.2020

Комиссия, назначенная Министерством образования и науки в Челябинской области
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом от «__» _____ 2020 г. № _____ в составе:

председателя представителя Заказчика: Кузнецова Лидия Егоровна, МБОУ «Березинская СОШ»
(должность, ф. и. о.)

членов комиссии представителей:

генерального подрядчика: ПАО «Ростелеком», Усольцев Олег Викторович, инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность представителя)

органа технического надзора Общество с ограниченной ответственностью «А-ХОЛДИНГ»,
Аникин Виктор Викторович, Инженер

(наименование органа технического надзора, фамилия, имя, отчество, должность представителя)

других заинтересованных организаций отсутствуют

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность представителя)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ПАО «Ростелеком», предъявлено к проведению индивидуальных испытаний следующие объекты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:

№ п/п	Описание	Кол-во
1	Выделенная электрическая распределительная сеть (ВЭРС)	1
2	Структурированная кабельная система (СКС), Локальная вычислительная сеть (ЛВС) и WI-FI	1
3	Система контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдение	1

2. Индивидуальные испытания проведены в соответствии с программой индивидуальных испытаний.

3. Результаты индивидуальных испытаний отражены в:

- протокол проведения испытаний оборудования систем ЛВС, СКС и WiFi (состав исполнительной документации альбома ЧЛБ-ЛВС,СКС и WiFi-214.ИД)

- протокол проведения испытаний выделенной электрической распределительной сети (ВЭРС) (состав исполнительной документации альбома ЧЛБ-ВЭРС-214.ИД)

- протокол проведения испытаний оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения. (состав исполнительной документации альбома ЧЛБ-СКУД-214.ИД)

(наименования документов, содержащих данные о результатах проведённых индивидуальных испытаний)

4. Параметры СООТВЕТСТВУЮТ приёмочным критериям

5. Параметры, не соответствующие приёмочным критериям: ОТСУТСТВУЮТ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к приёмке объекты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, прошедшие индивидуальные испытания, **считать принятым 25.ноя.2020**

Предъявленные к приёмке объекты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

считать не принятым с «__» _____ 20__ г. как не прошедшее индивидуальные испытания по следующим причинам:

объекты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не прошедшие индивидуальные испытания, ОТСУТСТВУЮТ

Предложения комиссии по объектам информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, не прошедшим индивидуальные испытания:

объекты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не прошедшие индивидуальные испытания, ОТСУТСТВУЮТ

Председатель комиссии
«Березинская СОШ»

Кузнецова Лидия Егоровна, директор МБОУ

(подпись, фамилия, И.О.)

Члены комиссии:

Усольцев Олег Викторович, инженер

(подпись, фамилия, И.О.)

Члены комиссии:

Аникин Виктор Викторович, Инженер

(подпись, фамилия, И.О.)

Сдал:

представитель Подрядчика:

Усольцев Олег Викторович, инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Принял:

представитель Заказчика

Кузнецова Лидия Егоровна, директор МБОУ
«Березинская СОШ» (должность, подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, И.О.)